

## **WFO – Abbruchmaßnahme**

## Aktueller Projektstand








# Vorplanungskonzept WFO (Machbarkeitsstudie!)

Erhöhung der Zügigkeit und Ausbau zur Ganztag mit W+E



## Detailplan für die Erstellung der Vergabeunterlagen

Monat	2025		2026								
	Nov.	Dez.	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	
Auftakttermin		17.11.25									
Erstellung der Vergabeunterlagen											
Ausschreibung & Beauftragung jur. Beratung			17.11.25 – 27.02.26								
Erstellung verfahrensbegleitende Unterlagen und Projektvertrag				19.12.25							
Vorlage Zwischenstand der Vergabeunterlagen					05.01.26 – 27.02.26						
IB-interne Sichtung und Prüfung der Vergabeunterlagen						27.02.26					
Zeitraum für Nutzerabstimmungen						01.03.26 – 30.03.26					
Fortsetzung Abstimmung und Finalisierung der Vergabeunterlagen							01.03.26 – 30.04.26				
Finale Übergabe der Vergabeunterlagen								01.04.29 – 29.05.26			
Erstellung ES-Bau									29.05.26		
										01.06.26 – 31.08.26	

**Nach erster Zeitplanung kann die Nutzungsaufnahme zum 05/2030 erfolgen.**

